


Żądanie informacji Request for information (RFI)		RFI/ 003
Inwestycja:	Przebudowa z rozbudową budynku handlowo-usługowego REDKOM PARK BIELSKO (COMFY PATK BIELIK) - Etap 2, ul. Warszawska 180A	
Inwestor:	Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.	Generalny Wykonawca: DALDEHOG INTL Sp. z o.o.
Autor zapytania:	Piotr Andrzejczak, inspektor nadzoru inwestorskiego	
Adresat:	Kierownik budowy, Hubert Nabożny	
Dotyczy (branża):	Konstrukcja	
Temat:	Kotwy montażowe słupów stalowych budynku nowoprojektowanego (Etap 2) - uszkodzenie	
A	TREŚĆ ZAPYTANIA	
Data zapytania:	28-08-2024, na podstawie zgłoszenia e-mail w dniu 30-07-2024	
Treść zapytania:	1. W odniesieniu do zgłoszenia e-mail w dniu 30. lipca 2024 r., ponownie zgłaszam konieczność zbadania uszkodzonych kotew montażowych stalowych słupów w budynku nowoprojektowanym - stopa ST-2, osie 13/N'. Kotwy uległy znacznemu wygięciu, prawdopodobnie wskutek przejazdu ciężkiego sprzętu. Według wstępnej konsultacji z projektantem, konieczne było odkucie fragmentu stopy w celu zweryfikowania stanu kotew pod powierzchnią betonu stopy fundamentowej. Proszę potwierdzić na piśmie, że przeprowadzono sprawdzenie kotew oraz sformułować wniosek, tj. czy są zdadne do użycia lub wymagają wymiany/ naprawy. W przypadku naprawy - proszę w odpowiedzi na niniejsze żądanie zapisać sposób naprawy, uzgodniony z projektantem konstrukcji.  	
Załączniki:	1. Dokumentacja fotograficzna, 2. Zgłoszenie e-mail z dnia 30-07-2024	
Termin odpowiedzi:	28-08-2024	
Imię, Nazwisko, stanowisko, Podpis:	Piotr Andrzejczak, inspektor nadzoru Inspektor nadzoru robót bud. Piotr Andrzejczak  Upr. bud. 10025720W00015	
B	ODPOWIEDŹ	
Data odpowiedzi:		
Treść odpowiedzi:	Ja, Hubert Nabożny, pełniący funkcję Kierownika Budowy na inwestycji REDKOM w Bielsku-Białej, oświadczam, że wszystkie szpilki kotew konstrukcji stalowej na budynku, Warszawska 180A, które zostały przegięte podczas prac ziemnych (zdjęcie poniżej) zostały wyprostowane, a podczas procesu prostowania i przywracania ich do stanu pierwotnego nie stwierdzono żadnych pęknięć ani innych uszkodzeń mechanicznych mogących wpłynąć w jakikolwiek sposób na ich właściwości mechaniczne i nie stwierdzono konieczności ich wymiany. Kotwy zostały sprawdzone w zakresie ustalony z projektantem i spełniają warunki bezpieczeństwa konstrukcji oraz nadają się do użytkowania. 	
Załączniki:		
Imię, Nazwisko, stanowisko, Podpis:	Kierownik budowy Daldehog Intl Sp. z o.o.  Hubert Nabożny Upr. bud. 10025720W00015	