



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 7

Trwają prace rozbiórkowe na dachu, oraz instalacja nowego poszycia





Wykonane stopy w części zasadniczej budynku





2024 05 31 10:50

Montaż zbrojenia podwalin



2024 05 31 10:58

Zaślepianie otworów po stolarce okiennej, wykonywanie przed ścianek z płyty Gk oraz przygotowywanie otworowania pod nowe drzwi i okna



Kontynuowanie prac związanych z demontażem konstrukcji stalowej



Montaż systemu tryskaczy oraz instalacji odprowadzenia deszczówki





Część druga budynku przygotowana pod rozpoczęcie prac żelbetowych



Demontaż konstrukcji w Osi M/P



Przygotowywanie zbrojenia pod mur oporowy



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Zakończenie prac związanych z wykonaniem stóp oraz kontynuacja wykonywania podwalin na istniejącym budynku
2. Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja
3. Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną.
4. Zaślepienie otworów po zdemontowanej stolarni okiennie drzwiowej
5. Rozpoczęcie osadzania słupów stalowych
6. Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.
7. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
8. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
9. Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja.
10. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .
11. Kontynuacja montażu tryskaczy