

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery w niniejszym Oświadczeniu mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w Umowie.

Dotyczy:

- Umowa o roboty budowlane z dnia 25 marca 2024 r. zawarta pomiędzy Redkom Park Bielsko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a DALDEHOG INTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Umowa”)
- Obiekty zrealizowane na podstawie pozwoleń na budowę (dalej „Obiekty”):

- (a) **Decyzja Prezydenta Miasta Bielska Białej nr 851/2023 z dnia 13.12.2023 r.**, znak sprawy: UA.6740.706.2023.DKA, decyzja przenosząca znak sprawy UA.6740.669.2024.DKA z dnia 07.11.2024 r. w zakresie: *Przebudowa budynku handlowego wraz z częściową rozbiórką na terenie nieruchomości położonej w Bielsku – Białej przy ul. Warszawskiej działki nr 47/24; 60/1 obręb: Stara Bielsko.*
- (b) **Decyzja Prezydenta Miasta Bielska Białej nr 547/2024 z dnia 01.10.2024 r.**, znak sprawy: UA.6740.556.2024.DKA, decyzja przenosząca znak sprawy UA.6740.669.2024.DKA z dnia 08.11.2024 r. (decyzja przenosząca) w zakresie: *budowa i przebudowa parkingu (w tym 357 projektowanych miejsc postojowych, 59 remontowanych miejsc postojowych), budowa wiat na wózki sklepowe i wiat śmietnikowych, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej, przebudowa i nadbudowa budynku, dobudowa do północnej ściany budynku schodów, przebudowa totemu reklamowego, przebudowa istniejącej skarpy.*
- (c) **Decyzja Prezydenta Miasta Bielska Białej nr 359/2024 z dnia 04.07.2024 r.**, znak sprawy: UA.6740.244.2024.HP, decyzja przenosząca znak sprawy: UA.6740.668.2024.HP z dnia 31.10.2024 r. w zakresie: *budowa budynku handlowego z infrastrukturą techniczną, w tym przebudowę: komunikacji wewnętrznej, planów manewrowych, miejsc postojowych, skarpy oraz budowę: schodów terenowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, wiat śmietnikowych, budowę i przebudowę zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetlenia.*
- (d) **Decyzja Prezydenta Miasta Bielska Białej nr 279/2024 z dnia 27.05.2024 r.**, znak sprawy: UA.6740.213.2024.DKA, decyzja przenosząca UA.6740.213.2024.HP z dnia 08.11.2024 r. w zakresie: *budowa budynku usługowego o funkcji gastronomicznej, budowę muru oporowego, przebudowę drogi wewnętrznej, budowę wiaty śmietnikowej o wymiarach 3,00 x 6,00 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia terenu oraz instalacji energetycznej zasilającej m.in. tablice menu, punkt ładowania pojazdów elektrycznych na terenie nieruchomości położonej w Bielsku – Białej przy ul. Warszawskiej.*


Oświadczenie:

Oświadczam, że wszelkie materiały wbudowane w Obiekty posiadają niezbędne dokumenty dopuszczenia do obrotu, aprobaty, atesty i są zgodne z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Oświadczam, że do dnia 31 grudnia 2024 r. dostarczę do Inwestora następującą dokumentację:

1	Złożenie kompletnej karty materiałowej na konstrukcję stalową w zakresie produkowanym przez B8
2	Złożenie kompletnej karty materiałowej na konstrukcję stalową w zakresie produkowanym przez inne firmy.
3	Złożenie kompletnej karty materiałowej na konstrukcję stalową pylonu.
5	Potwierdzenie zakończenia kontroli i wykonania poprawek wszystkich połączeń skręcanych konstrukcji stalowych: a. protokoły z określeniem miejsc sprawdzanych i datą sprawdzenia/ wykonania poprawek o treści potwierdzającej jak wyżej (powtórzę uwagę, którą zapisałem wcześniej: <i>1. Stworzenie listy wszystkich połączeń śrubowych na zmontowanej konstrukcji, na której będzie odnotowywana data sprawdzenia i potwierdzenia poprawności montażu (oczywiście po dokręceniu, jeśli będzie wymagane). Podkreślam, że zestawienie musi zawierać wszystkie połączenia śrubowe w montowanej konstrukcji.</i> <i>Protokół wymaga podpisu osoby, posiadającej uprawnienia w odpowiedniej specjalności.</i>
6	Protokół z kontroli połączeń sprężanych konstrukcji stalowych. W protokole musi znaleźć się: a. Określenie wymagane momentu dokręcenia – według wskazań projektu lub producenta zestawu śrubowego. b. Określenie sprawdzonego momentu dokręcenia. c. Potwierdzenie właściwego momentu z podpisem osoby, posiadającej uprawnienia w odpowiedniej specjalności.
7	Zbadanie stężeń portalowych i uzgodnienie wprowadzonych zmian z projektantem – zgodnie z RFI 005. Dostarczenie protokołu z badania, podpisanego przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
8	Udokumentowanie naprawy uszkodzonych kotew w Etapie 2 – zgodnie z RFI 003 (nie zgłoszono po ich wyprostowaniu, nic nie wiadomo czy kotwy zostały sprawdzone według zaleceń ustnych projektanta).
10	Uzgodnienie z projektantem konstrukcji zmian "parasolek" w stosunku do projektu.
11	BURGER KING - Potwierdzenie projektanta konstrukcji (NA PIŚMIE), że można zmienić projektowaną izolację dachu ze styropianu na wełnę gr. 18 + 12 cm - głównie pod względem przeniesienia obciążenia.
12	Posadzka Etap 2 – Konieczne jest aby projektant, który opracował zamienny projekt płyty posadzki w budynku Etap 2 na zlecenie DALDEHOG zapisał w projekcie lub oświadczył, że projektowana płyta spełnia obowiązujące przepisy w zakresie współczynnika przenikania ciepła.

14	Pomiar powykonawczy wykonanych konstrukcji stalowych – konieczność jego wykonania została zgłoszona na początku realizacji konstrukcji stalowych.
15	Kompletna dokumentacja powykonawcza Inwestycji zgodnie z Umową.


 Kierownik budowy
 Daldehog Int'l Sp. z o.o.
 mgr inż. Hubert Natus
 upr. bud. PDK/0145/O

.....
 Podpis i pieczęć kierownika budowy