

BUDYNEK HANDLOWY W BIELSKU BIAŁEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 180
PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI FREONOWEJ

NR PROTOKOŁU	04/L.03-ROSSMANN/23/10/2024
DATA POMIARU	23.10.2024
NUMER LOKALU	L.03 - ROSSMANN

INSTALACJA FREONOWA ZOSTAŁA WYKONANA Z /RODZAJ I ŚREDNICA RUR/:

KLIMATYZATOR MITSUBISHI ELECTRIC MODEL PUZ-M100VKA2 NR SERYJNY 46P03575

RURA MIEDZIANA BEZSZWOWA ODFOSFOROWANA O ŚREDNICY 3/8" I GRUBOŚCI ŚCIANY 0,8 mm

RURA MIEDZIANA BEZSZWOWA ODFOSFOROWANA O ŚREDNICY 5/8" I GRUBOŚCI ŚCIANY 0,8 mm

WYNIKI POMIARU PRÓBY CIŚNIENIOWEJ:

Ciśnienie próby instalacji freonowej – 42 [bar]

Czas trwania próby – 24 [h]

TYP I NUMER PRZYRZĄDU POMIAROWEGO:

MANOMETR ANALOGOWY ZEGAROWY Z BEZPOŚREDNIM ODCZYTEM MASTERCOOL

WYNIK PRÓBY SZCZELNOŚCI: ☒ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Instalacja nadaje się do eksploatacji.

UWAGI:

OSOBY	
BADANIA PRZEPROWADZIŁ (osoba posiadająca stosowne uprawnienia) <u>Piotr Koncewicz</u>	data, pieczęć i podpis <u>23.10.2024</u> Piotr Koncewicz Certyfikat Personelu PBAZ-O/26/00033/20 <u>Piotr Koncewicz</u>
BADANIA NADZOROWAŁ (Kierownik Robót branży Sanitarnej) <u>Piotr Gajdamowicz</u>	data, pieczęć i podpis <u>23.10.2024</u> mgr inż. Piotr Gajdamowicz UPRAWNIENIA DODOWLANE Nr ewid. DOŚ/G352/WBS/18 W specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi i z górnictwa