



KARTA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW

Zleceniodawca: SPIŻBUD

ADRES ZLECENIODAWCY; BIELSKO-BIAŁA UL.GOLESZOWSKA 15/24

OBIEKT; Budowa centrum handlowego ul.Warszawska 180 Bielsko-Biała.

Lp.	Położenie hydrantu, nr	Typ hydrantu	Pstat [MPa]	Pdyn [MPa]	Wydajność odczytana [l/s]	Ocena
1.	HZ1 przed Burger King.	DN 80	0,43	0,36	17,20	pozytywna
2.						
3.						
4.						
5.						

Cel pomiaru: pomiar kontrolny hydrantów zewnętrznych

Pomiary wykonano przyrządem Firmy BIA-TECH HYDRO TEST.

Kryteria oceny:

- pomiar wydajności przy zadanym ciśnieniu – 0,2MPa
- minimalna wydajność hydrantu DN80 – 10dm³/s
- minimalna wydajność hydrantu DN100 – 15dm³/s

Kryteria oceny przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Ocena - Pomiary wykazały pozytywny wynik ciśnienia i wydajności.

Uwagi: brak.

Data wykonania pomiaru: 25.10.2024.

Pomiar wykonał: Bartosz Podsiadło.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
SUPON Silesia
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wiosny Ludów 91
tel. 32 60 400 60, fax 32 60 400 61
NIP 9542821040, REGON 387617433
KRS 0000870189
suponsilesia@suponsilesia.pl

KIEROWNIK ROBÓT
BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Piotr Spiżewski
Upr. bud. Nr SLK/1543/OWOS/05
OC-SŁ011a Nr SLK/IS/4548/07

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**