

Protokół z oględzin instalacji elektrycznej

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt : SKLEP SINSAY

Adres: Retail Park Bielsko Biała

Lp.	Przedmiot oględzin	Ocena
		[Tak / Nie]
1	Brak uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo	TAK
2	Zastosowano właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	TAK
3	Właściwie dobrano i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe	TAK
4	Właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę	TAK
5	Zapewniono dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw	TAK
6	Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie posiadają niezbędne i prawidłowe certyfikaty, deklaracje zgodności	TAK
7	Zastosowano odpowiednie i zgodne z projektem urządzenie ochrony przepięciowej	TAK
8	W rozdzielnicy jest schemat instalacji i wszystkie urządzenia, obwody są odpowiednio oznaczone	TAK
9	Połączono z szyną połączeń wyrównawczych urządzenia i instalacje, na których może pojawić się napięcie	TAK

Wynik badania:

Instalacja nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół z badania po montażowego rozdzielni

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt : SKLEP SINSAY

Adres: Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Miejsce instalacji: Magazyn

Nazwa rozdzielnic: R

Pole rozdzielnic: główne

2. Wyniki

Napięcie międzyfazowe 400 V

Napięcie względem ziemi 230 V

Wyniki pomiarów :

L1> L2	L1> L3	L2> L3	L1>N	L2>N	L3>N	L1>PE	L2>PE	L3>PE
> 1999	> 1999	> 1999	> 1999	> 1999	> 1999	> 1999	> 1999	> 1999

Wszystkie pomiary wyrażone są w $M\Omega$

Rozdzielnia nadaje się do eksploatacji.

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Oświadczenie o ciągłości połączeń przewodów wyrównawczych

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt : SKLEP SINSAY

Adres: Retail Park Bielsko Biała

Niniejszym stwierdza się, że w dniu 22.10.2024 została sprawdzona ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych. Wszystkie połączenia zostały wykonane przewodem żółtozielonym i są ciągłe

Instalacja nadaje się do eksploatacji.

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół z zadziałania Lokalnego Wyłącznika Prądu

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt : SKLEP SINSAY

Adres: Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Miejsce instalacji: SALA SPRZEDAŻY

Nazwa rozdzielnicy: R

Pole rozdzielnicy: główne

2. Badanie zadziałania

W wyniku 3-krotnego wyzwolenia przycisku głównego wyłącznika prądu, wszystkie odbiory zasilone z rozdzielnicy głównej i UPS **zostały wyłączone z pod napięcia.**

3. Wynik badania

Wyłącznik: LWP-1

Nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20

Protokół z skuteczności awaryjnego wyłączenia nagłośnienia i wentylacji przez system SSP

Protokół z dnia 22.10.2024

Obiekt : SKLEP SINSAY

Adres: Retail Park Bielsko Biała

1. Miejsce montażu

Nazwa rozdzielnicy: R

Pole rozdzielnicy: główne

2. Badanie zadziałania

W wyniku 3-krotnego podania sygnału z systemu SSP **zostały wyłączone** z pod napięcia urządzenia wentylacji i klimatyzacji własnej lokalu oraz obwód zasilający nagłośnienie lokalu.

3. Wynik badania

Instalacja nadaje się do eksploatacji

Badanie przeprowadził:

Sławomir Habinowski SEP D/72/716/20